

## แบบรายงานรอบที่ ๑

## แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

<p>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)...จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง</p> <p>ชื่อ หน่วยงาน...กรมวิทยาศาสตร์บริการ.. สปท. กระทรวง..การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...</p> <p>ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ....๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง.....</p>
--

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ความเสียหายไม่ถึง ๕ แสนบาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๕ แสนบาท ไม่ถึง ๕ ล้านบาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๕ ล้านบาท ไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ไม่ถึง ๒๐๐ ล้านบาท	ความเสียหายที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

## เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

## ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

\* สีเขียว หมายถึงระดับความเสี่ยงระดับต่ำ \* สีเหลือง หมายถึงระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง

\* สีส้ม หมายถึงระดับความเสี่ยงระดับสูง \* สีแดง หมายถึงระดับความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ-จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การกำหนดแบบรูป และรายการประกอบ แบบรายการงาน ก่อสร้าง (การจัดทำ TOR)	มีการกำหนดรูปแบบ รายการ ก่อสร้างที่เอื้อประโยชน์กับ บริษัทของตน หรือพวกพ้องให้ ได้เปรียบ หรือให้มีผู้เสนอราคา เพียงรายเดียว เพื่อไม่ให้เกิดการ แข่งขัน	๑	๕	๕ (สูง)
๒	การเตรียมเอกสารและ การประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์กับกับบริษัทของตน ก่อนที่จะประกาศ หรือประกาศ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ทำให้เกิด การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างผู้เข้าร่วมประกาศ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๓	การคัดเลือกผู้เสนอ ราคา	ให้ข้อมูลที่เป็นการลับหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาราย ใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการ ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ เสนอราคา รวมถึงเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของงานซื้องานจ้าง หลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคา แล้ว	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๔	การดำเนินการตาม สัญญา การบริหาร สัญญา การตรวจรับ พัสดุ	ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่ เป็นไปตามแบบรูปและรายการ ประกอบแบบ หรือรายละเอียด ของงานจ้างที่กำหนดไว้ตาม สัญญา	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๑ หลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดแบบรูป และรายการประกอบแบบรายงานก่อสร้าง (การจัดทำ TOR)		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	๑. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรับผิดชอบในการกำหนดรูปแบบรายการงาน (การจัดทำ TOR) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- จัดทำแบบฟอร์มแบบรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้งนั้น - ให้คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่มีความรับผิดชอบในการกำหนดรูปแบบรายการงาน (การจัดทำ TOR) ลงนามในแบบฟอร์มยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ก่อนเริ่มดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๖	-	คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
	๒. ให้มีกระบวนการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะของงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง	- หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะของงานก่อสร้าง - ให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ควบคุม กำกับกระบวนการกำหนดรูปแบบรายการงาน (การจัดทำ TOR) ให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖	-	คณะกรรมการกลั่นกรองของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลงชื่อ.....

(นายชรัมภ์ สุวรรณ์ปัญญาเลิศ)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

(ผู้อนุมัติ)

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง.....

วันที่/ เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงาน...กรมวิทยาศาสตร์บริการ..

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด .....-.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .....-.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง

งบประมาณ ๒๘๖,๕๓๓,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๖๖



เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
๑.	แผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๖			๕๗,๓๐๖,๖๐๐
๑.๑	งานงวดที่ ๑			๖,๐๐๐,๐๐๐
		งานเจาะสำรวจดิน	๒,๐๐๐,๐๐๐	
		งานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ ๕๐%	๔,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๒	งานงวดที่ ๒			๒๙,๐๐๐,๐๐๐
		งานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จทั้งหมด	๘,๐๐๐,๐๐๐	
		งานฐานรากแล้วเสร็จ ๙๕%	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๓	งานงวดที่ ๓			๒๑,๖๕๒,๒๐๐
		งานฐานรากแล้วเสร็จทั้งหมด	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	
		งานเสา คานและพื้นชั้นใต้ดิน ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ทั้งหมด	๑๑,๖๕๒,๒๐๐	
๑.๔	ค่าบริหารจัดการ	ค่าบริหารจัดการ	๖๕๔,๔๐๐	๖๕๔,๔๐๐
๒.	แผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๗			๑๙๔,๗๓๙,๐๐๐
๒.๑	งานงวดที่ ๔			๑๓,๕๘๒,๗๓๐
		งานกำแพงกันดินชั้นใต้ดิน ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด	๑๓,๕๘๒,๗๓๐	

๒.๒	งานงวดที่ ๕	งานเสา คานและพื้น ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๕%	๒๖,๖๘๐,๓๖๓	๒๖,๖๘๐,๓๖๓
๒.๓	งานงวดที่ ๖			๔๘,๐๒๔,๖๕๒
		งานเสา คานและพื้น ชั้นที่ ๔ - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๒๖,๖๘๐,๓๖๒	
		งานผนัง ชั้นที่ ๑ - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๒๑,๓๔๔,๒๙๐	
๒.๔	งานงวดที่ ๗			๑๙,๑๒๖,๗๐๒
		งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๕%	๔,๑๕๗,๙๗๙	
		งานผิวพื้น ชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๙๕%	๕๕๔,๓๙๗	
		งานผิวพื้น ชั้นที่ ๑ - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๖,๐๙๘,๓๖๙	
		งานประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๑ - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๘,๓๑๕,๙๕๗	
๒.๕	งานงวดที่ ๘			๒๓,๔๒๓,๒๗๙
		งานระบบท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นใต้ดิน - ชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ ๙๕%	๕,๔๐๕,๓๗๒	
		งานอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ชั้นใต้ดิน - ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕%	๔,๙๘๙,๕๗๔	
		งานระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ ๙๕%	๔๑๕,๗๙๘	
		งานหม้อแปลงและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๕%	๒,๗๗๑,๙๘๖	
		งานเดินสายระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นใต้ดิน - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๙,๘๔๐,๕๔๙	
๒.๖	งานงวดที่ ๙			๖๓,๒๐๑,๒๗๔
		งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นใต้ดิน-ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕%	๒๙,๓๘๓,๐๔๙	
		งานระบบท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นใต้ดิน - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๗,๔๘๔,๓๖๑	
		งานอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นใต้ดิน - ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕%	๒๖,๓๓๓,๘๖๔	
๒.๗	ค่าบริหารจัดการ	ค่าบริหารจัดการ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐

๓.	แผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๘			๓๔,๔๘๗,๔๐๐
๓.๑	งานงวดที่ ๑๐			๑๙,๘๗๙,๙๗๔
		งานอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๕ - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๑,๗๑๗,๖๗๕	
		งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๕ - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๙๕%	๑๘,๑๖๒,๒๙๙	
๓.๒	งานงวดที่ ๑๑			๑๓,๙๙๔,๘๒๖
		งานอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ - ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๒,๙๕๒,๙๕๘	
		งานจัดสวน ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๘๑,๕๘๖	
		งานถนน และทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๗๐๓,๙๖๕	
		งานป้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕๖,๓๑๗	
๓.๓	ค่าบริหารจัดการ	ค่าบริหารจัดการ	๖๑๒,๖๐๐	๖๑๒,๖๐๐
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๒๘๖,๕๓๓,๐๐๐</b>

หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

โดยมีวงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ = ๕๗,๓๐๖,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ = ๑๙๔,๗๓๙,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๘ = ๓๔,๔๘๗,๔๐๐ บาท